

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ. ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	241
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	02.02.2021
ಉತ್ತರಿಸ ಬೇಕಾದವರು	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
(ಅ)	ರಾಜ್ಯದ ಎಷ್ಟು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿವೆ: ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ: (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 83 ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 101 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 22 ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು 31 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>(ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ- 1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.)</p> <p>ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ - ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಲಯ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ - (ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಎಸ್‌ಐಪಿ) • ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕ್ರಿಮಿಪ್) • ಏಷ್ಯಿಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಎನ್‌ಕೆಯುಎಸ್‌ಐಪಿ) • ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ (ಕೆಎಂಆರ್‌ಪಿ) <p>(ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ- 2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.)</p>

(ಆ)	<p>ರಾಜ್ಯದ ಎಷ್ಟು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಗದು ಹಾಕು ಮಾಡಲಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು: ಎಷ್ಟು ನಗರಗಳ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: ಅದಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು: (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ತದನಂತರ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನುವು ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಪುನಃ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>(ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.)</p> <p>ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ - ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಲಯ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ - (ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಎಸ್ಐಪಿ) • ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕ್ವಿಮಿಪ್) • ಏಷ್ಯಿಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಎನ್‌ಕೆಯುಎಎಸ್ಐಪಿ) • ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ (ಕೆಎಂಆರ್‌ಪಿ) <p>(ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ- 4 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.)</p>
(ಇ)	<p>ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿರುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಎಷ್ಟು ದೂರುಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿವೆ?</p>	<p>ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿರುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಒಟ್ಟು 14 ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p> <p>(ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-5 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ).</p>

	<p>ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕ್ರಿಮಿಪ್) ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 24/7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಬ್ಯಾಡಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರಿಂದ ಒಂದು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಎನ್‌ಕೆಯುಎಸ್‌ಐಪಿ, ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.</p>
--	---

ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ 22 ಯುಎಂಎಸ್ 2021

(ಬಿ.ಎ.ಐ.ಸವರಾಜ)
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ - 1

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ(ಜಿಲ್ಲಾವಾರು) ವಿವರಗಳು

I) ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಷ್ಠಾನ	ಮುಕ್ತಾಯ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಅಮೃತ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ	1887.00	ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	
2	ಬನ್ನೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ	523.26	ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	
3	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ	1378.00	ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	
4	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಒಳಚರಂಡಿ 1 ನೇ ಹಂತ ಯೋಜನೆ	1052.00	ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	
5	ಟಿ ನರಸೀಪುರ ಒಳಚರಂಡಿ 2 ನೇ ಹಂತ	3746.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಮೈಸೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ			
7	ನಂಜನಗೂಡು ನಗರಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ	2500.00	ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಕುಶಾಲ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ	4010.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ	4956.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ	678.00	ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ	9711.59	ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಮಂಡ್ಯ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ (ಅಮೃತ್)	600.00	ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
2	ಮಂಡ್ಯ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ(ಅಮೃತ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	750.00	ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೆ. ಆರ್. ಪೇಟೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ	2226.54	ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	
4	ಮದ್ದೂರು ಒಳಚರಂಡಿ 2 ನೇ ಹಂತ ಯೋಜನೆ	5015.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಪಾಂಡವಪುರ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ	1019.09	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಮಳವಳ್ಳಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ	1440.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ	920.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	ನಾಗಮಂಗಲ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ	1082.75	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಹಾಸನ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ	1224.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಅರಸೀಕೆರೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ	6415.00	ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	
3	ಬೇಲೂರು ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ	270.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ	916.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	5700.00	ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	
2	ಬಿರೂರು	2390.36	ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಬಂಟ್ವಾಳ	6564.18	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಉಲ್ಲಾಳ	6571.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಷ್ಠಾನ	ಮುಕ್ತಾಯ
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಕಾರ್ಕಳ	1300.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಕಾಪು	303.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಕುಂದಾಪುರ	5654.15	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ 4ನೇ ಹಂತದ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ (ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆ)	14130.00	ಜಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	
2	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ (ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ)	15680.00	ಜಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	
ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಬೀದರ್ ನಗರದ ವಲಯ-2 ಮತ್ತು ವಲಯ-3 ರಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ (ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ)	17379.00	ಜಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ (ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ)	10844.00	ಜಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	
2	ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ (ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ)	10664.00	ಜಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಗಂಗಾವತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ (ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ)	5343.00	ಜಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ರಾಯಚೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ (ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ)	11622.00	ಜಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಸಮಗ್ರ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ	11500.00	ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನೆಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5800.00	-	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
3	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು	700.00	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-
4	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4000.00	-	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
5	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು	500.00	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-
6	ಸೌಕರ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	7100.00	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-
7	ಸಾಗರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೋಜನೆ	2595.00	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಷ್ಠಾನ	ಮುಕ್ತಾಯ
ಜಿಲ್ಲೆ:- ತುಮಕೂರು				
1	ತುಮಕೂರು ನಗರ- ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2ನೇ ಹಂತ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ	17522.00	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	-
2	ತುಮಕೂರು ನಗರ-ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ	3927.00	-	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
3	ತಿಪಟೂರು ನಗರ	-	-	ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಶಿರಾ ನಗರ	4236.60	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	-
5	ಕುಣಿಗಲ್ ಪಟ್ಟಣ	2423.00	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	-
6	ಮಧುಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣ	4895.00	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	-
7	ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣ	1794.50	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	-
8	ತುರುವೇಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣ	675.00	-	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
ಜಿಲ್ಲೆ:- ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಅನೇಕಲ್	3811.00	ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನೆಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
ಜಿಲ್ಲೆ:- ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ				
1	ಹೊಸಕೋಟೆ	4072.84	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-
ಜಿಲ್ಲೆ:- ಚಿತ್ರದುರ್ಗ				
1	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	9578.43	ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನೆಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
2	ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಷಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಡಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	660.00	-	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಹೊಸದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಹಂತದ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	2560.00	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	2484.41	ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನೆಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ (ಅಮೃತ್)	1500.00	-	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
2	ಬಾಗಲಕೋಟೆ (ಅಮೃತ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	247.00	-	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
3	ಬಾಗಲಕೋಟೆ (ಅಮೃತ್ ಉಳಿತಾಯ)	531.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
4	ಬಾದಾಮಿ (ಅಮೃತ್)	1500.00	-	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
5	ಬಾದಾಮಿ (ಅಮೃತ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	770.00	-	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಷ್ಠಾನ	ಮುಕ್ತಾಯ
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಬೆಳಗಾವಿ (ಅಮೃತ್)	15600.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಬೈಲಹೊಂಗಲ (HSC)	650.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	4237.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಸದಲಗಾ	3519.00	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ರಾಮದುರ್ಗ	1818.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಅಮೃತ್)	15756.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	
2	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಅಮೃತ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	1676.00		ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ನರಗುಂದ	1333.00		ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
2	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ	3978.00		ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
3	ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ (ಅಮೃತ್)	15006.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	
4	ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ (ಅಮೃತ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	200.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ		ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್ ಸಿ		
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ		ಯಾವುದು		
		ಇರುವುದಿಲ್ಲ		
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ:				
1	ಇಂಡಿ (HSC)	832.00		ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
2	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ	647.00	ಭಾಗಶಃ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	
3	ಸಿಂದಗಿ	9075.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ (UIDSSMT)	5535.00	ಭಾಗಶಃ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಕುಮಟಾ	3500.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಹೊನ್ನಾವರ	2800.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ದಾಂಡೇಲಿ	14651.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಹಳಿಯಾಳ	7620.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಭಟ್ಕಳ	20000.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಜಾಲಿ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಷ್ಠಾನ	ಮುಕ್ತಾಯ
II) ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಷ್ಠಾನ	ಮುಕ್ತಾಯ
ಮೈಸೂರು ನಗರ				
1	ಮೈಸೂರು ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ 24/7	21399.97	ಭಾಗಶಃ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	
2	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಅಮೃತ್)	15600.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	
3	ಮೈಸೂರು ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ.	1436.00	—	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಟೀನರಸೀಪುರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ	6960.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಬನ್ನೂರು	2225.10	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಸರ್ಗುರು	590.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಹುಣಸೂರು	3435.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ	919.20	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	225.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಹನ್ನೂರು	1387.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ವೀರಾಜ್ ಪೇಟೆ	138.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಮಡಿಕೇರಿ 1 ನೇ ಹಂತ	485.70	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಕುಂದಮೇಸ್ತಿ	3000.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	2221.09	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಮಳವಳ್ಳಿ	7020.00	—	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
3	ಮಂಡ್ಯ ನಗರ 3 ನೇ ಹಂತ	11448.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಮಂಡ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಮೃತ್ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ವಿತರಣಾ ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	892.00	ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
5	ಮದ್ದೂರ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ವಿತರಣಾ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು	6061.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಹಾಸನ ನಗರ	350.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಹಾಸನ ನಗರದ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	11700.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಅರಸೀಕೆರೆ	12185.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಬೇಲೂರು	1690.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4272.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಷ್ಠಾನ	ಮುಕ್ತಾಯ
6	ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ 1ನೇ ಹಂತ	220.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ 2ನೇ ಹಂತ	118.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ 3ನೇ ಹಂತ	6100.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
9	ಸಕಲೇಶ್ವರ	700.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	ಅಲೂರು	84.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
11	ಅರಕಲಗೂಡು	1042.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ	2013.20	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (ಅಮೃತ್)	10257.00	ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	
3	ಕಡೂರು ಮತ್ತು ಬಿರೂರು	4920.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಕೊಪ್ಪ	110.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಶೃಂಗೇರಿ	70.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಎನ್.ಆರ್ ಪುರ	508.80	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ತರೀಕೆರೆ	358.50	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	ಮೂಡಿಗೆರೆ	340.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಬಂಟ್ವಾಳ UIDSSMT	5848.63	ಹೌದು	
2	ಉಲ್ಲಾಳ ಕೊಟ್ಟಿಕರ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದ ಹಳ್ಳಿಗಳು	19800.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಬೆಳ್ಳಾಂಗಡಿ	1300.00	ಹೌದು	
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಕಾಪು	5702.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1) ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ (ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ)	1237.00	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019 ರಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
2) ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ (ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆ)	2865.00	ಜುಲೈ-2020	
2	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ (ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ)	7000.00	ಶೇ.60 ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.	
3	ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ (ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ)	5200.00	ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.	
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ (ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆ)	5407.00	ಮೇ-2018 ರಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	
2	ಗಂಗಾವತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ (ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆ)	6125.00	ನವೆಂಬರ್-2018 ರಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	
3	ಗಂಗಾವತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ (ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ)	2500.00	ಡಿಸೆಂಬರ್-2020 ರಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಷ್ಠಾನ	ಮುಕ್ತಾಯ
	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ			
1	ರಾಯಚೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ (ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ)	5700.00	ಶೇ.85 ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.	
ಜಿಲ್ಲೆ:- ಶಿವಮೊಗ್ಗ				
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ 24x7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ.	13070.00	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು	4242.00	-	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
3	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5500.00	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-
4	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1303.00	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-
5	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ 24x7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1101.20	-	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
ಜಿಲ್ಲೆ:- ತುಮಕೂರು				
1	ತುಮಕೂರು ನಗರ - ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಂ.ಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ	19898.00	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	-
2	ತುಮಕೂರು ನಗರ - ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ	11316.00	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	-
3	ತಿಪಟೂರು ನಗರ	12791.00	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	-
ಜಿಲ್ಲೆ:- ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ				
1	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	3315.45	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-
ಜಿಲ್ಲೆ:- ರಾಮನಗರ				
1	ಬಿಡದಿ	7340.00	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-
2	ರಾಮನಗರ	45600.00	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-
ಜಿಲ್ಲೆ:- ಚಿತ್ರದುರ್ಗ				
1	ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರಕ್ಕೆ ವಿ.ವಿ.ನಗರ ಮೂಲದಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ	11200.00	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಷ್ಠಾನ	ಮುಕ್ತಾಯ
2	ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿನಗರ ಮೂಲದಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ		ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಬಾದಾಮಿ ಕೆರೂರು	22780.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಬಾಗಲಕೋಟೆ (ಅಮೃತ್)	7231.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಬಾಗಲಕೋಟೆ (ಅಮೃತ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	1129.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಬಾಗಲಕೋಟೆ (ಅಮೃತ್ ಉಳಿತಾಯ)	966.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಬಾದಾಮಿ (ಅಮೃತ್)	834.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಕಮತಗಿ (ನಗರೋತ್ಥಾನ-3)	180.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಇಳಕಲ್ (ನಗರೋತ್ಥಾನ-3)	179.72	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಅಮ್ಮಿನಗಡ (ನಗರೋತ್ಥಾನ-3)	70.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಕೆರೂರು (ನಗರೋತ್ಥಾನ-3)	35.77	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ರಾಮದುರ್ಗ ಮತ್ತು 13 ಹಳ್ಳಿಗಳು	7559.64	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.	
2	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	3684.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.	
3	ಸದಲಗಾ	3519.98	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.	
4	ಹುಕ್ಕೇರಿ	2820.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.	
5	ಸಂಕೇಶ್ವರ	4128.61	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.	
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (DC work)	2600.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (24x7, P1P1)	4250.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (24x7, P1P2)	7100.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಕುಂದಗೋಳ	4936.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಅಳ್ನಾವರ	7190.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ	3488.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ನವಲಗುಂದ	262.86	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ರೋಣ	6590.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	
2	ನರಗುಂದ	7355.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.	
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ		ಕೆಯುಐಡಿಎಪ್ ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.		
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಕುಪ್ಪಗಿ (ನಗರೋತ್ಥಾನ - 3)	514.03	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.	
2	ತಾವರಗೇರಾ (ನಗರೋತ್ಥಾನ - 3)	277.43		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಷ್ಠಾನ	ಮುಕ್ತಾಯ
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ವಿಜಯಪುರ (ಅಮೃತ್)	15600.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ವಿಜಯಪುರ (ಅಮೃತ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2198.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	
3	ವಿಜಯಪುರ (ಐಆರ್ ಬಿ)	179.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಇಂಡಿ	9049.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ	4409.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	
6	ವಿಜಯಪುರ (ನಗರೋತ್ಥಾನ-3)	1500.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	
7	ನಿಡಗುಂದ (ನಗರೋತ್ಥಾನ-3)	108.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	
8	ತಾಳಿಕೋಟೆ (ನಗರೋತ್ಥಾನ-3)	100.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	
9	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ (ನಗರೋತ್ಥಾನ-3)	172.46	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	ಮನಗೂಳಿ (ನಗರೋತ್ಥಾನ-3)	250.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಕೊಲ್ಲಾರ (ನಗರೋತ್ಥಾನ-3)	425.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಸಿಂದಗಿ	2710.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಹೊನ್ನಾವರ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು 9 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್	12276.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
2	ಕಾರವಾರ, ಅಂಕೋಲಾ ಮತ್ತು 16 ಹಳ್ಳಿಗಳು (ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ವೆಂಟೆಡ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ)	15862.00	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	

ಅನುಬಂಧ -2

ಕರ್ನಾಟಕದ 9 ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಪುರಸಭೆ / ನಗರ ಸಭೆ	ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಲ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ).	ಟೆಂಡರ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
1	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	ಪುರಸಭೆ	19.56	17.43	02.03.2018	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ತಕ್ಕಲಕೋಟೆ	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ	27.52	21.73	08.03.2018	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೊಟ್ಟುರು	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ	31.16	13.55	09.03.2018	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
4	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ	ಪುರಸಭೆ	11.07	10.84	05.03.2018	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
5	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ತೆರೆದಾಳ	ಪುರಸಭೆ	17.72	16.18	05.03.2018	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
6	ರಾಯಚೂರು	ಮುದಗಲ್	ಪುರಸಭೆ	34.96	31.29	07.03.2018	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮುಲ್ಕಿ	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ	15.35	15.87	17.01.2018	ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪೆಣಂಬೂರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಟಿ.ಪಿ ಯಿಂದ 3 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ನೀರನ್ನು ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
8	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಪುರಸಭೆ	20.78	22.24	13.03.2018	ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಪುರಸಭೆ	27.75	17.00	14.08.2019	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
ಒಟ್ಟು				205.87	166.13		

ಎಪ್ಪನ್ ಬಿಬಿಪೈದ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ "ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ" ದಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿರ್ಚ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಮರು
1	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ವಲಯ-2 ರಲ್ಲಿ ಸೀವರ್ ಟ್ರಂಕ್ ಮೈನ್, ಸಬ್ ಮೈನ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ ಸೆಪ್ಟರ್ ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ (ಪ್ರಾಕೇಜು-02ಹೆಚ್‌ಯುಬಿ02)	35.87	ಮೆ//ಈಗಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ.	33.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ವಲಯ-1&3 ರಲ್ಲಿ ಸೀವರ್ ಟ್ರಂಕ್ ಮೈನ್, ಸಬ್ ಮೈನ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ ಸೆಪ್ಟರ್ ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ಒಳಚರಂಡಿ ವಲಯ - 4 ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಮೈನ್ ಹಾಗೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮೈನ್ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾಕೇಜು-02ಹೆಚ್‌ಯುಬಿ02ಎ)	48.26	ಮೆ//ಈಗಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ.	37.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಎಸ್.ಬಿ.ಆರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ 40 ಎಮ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ರಾಕೇಜು-02ಹೆಚ್‌ಯುಬಿ02ಬಿ)	29.39	ಮೆ//ಎಸ್.ಎನ್. ಎನ್‌ಪಿರೋ-ಟೆಕ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	33.2	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕೇಜು-02ಹೆಚ್‌ಯುಬಿ02ಸಿ)	13.37	ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸರ್ಸ್, ಜೆ.ವಿ.	12.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5		ಧಾರವಾಡ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 6 ಮತ್ತು 10) (ಪ್ರಾಕೇಜು-03ಡಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ02)	29.53	ಮೆ//ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	23.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6		ಧಾರವಾಡ	20 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ.ಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ರಾಕೇಜು-03ಡಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ02ಎ)	20.87	ಮೆ//ದೋಷಿಯಾನ್ ವಿಯೋಲಿಯಾ ವಾಟರ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	21.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ಒಳಚರಂಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಕ್ ಮೈನ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ (ಪ್ರಾಕೇಜು-03ಡಿವಿಜಿ02).	29.49	ಮೆ//ಅಭಿರಾಮ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	17.98	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಖರ್ಚು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಷರ
8		ದಾವಣಗೆರೆ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಡಿವಿಜಿ01).	24.28	ಮೆ//ಸಾಲಾನ್ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಬೆಂಚಾರ್ಡ್	26.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9		ದಾವಣಗೆರೆ	ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ.ಯು. ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-03ಡಿವಿಜಿ02ಎ).	29.49	ಮೆ// ಹೆಚ್.ಎನ್.ಬಿ ಇಂಜಿನೀಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	31.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಗದಗ	ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ	ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರಕ್ಕಾಗಿ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ವಿನ್ಯಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-03ಜಿಡಿಜಿ01)	99.75	ಮೆ//ದೋಷಿಯಾನ್ ವಿಯೋಲಿಯಾ ಪಾಟರ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	104.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11		ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ	ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ಜಾಲ - ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-03ಜಿಡಿಜಿ01ಎ)	27.54	ಮೆ//ದೋಷಿಯಾನ್ ವಿಯೋಲಿಯಾ ಪಾಟರ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	30.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12		ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ	24x7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಜಿಡಿಜಿ01)	72.21	ಮೆ//ಎಸ್.ಪಿ.ಎಂ.ಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	68.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-01ಹೆಚ್.ವಿ.ಆರ್.01)	9.90	ಮೆ//ಸಾಯಿ ಸುಧೀರ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	9.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14		ಹಾವೇರಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಎಮ್.ಎಲ್ ಮಾದರಿಯ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-01ಹೆಚ್.ವಿ.ಆರ್.02).	32.51	ಮೆ//ಗೌತಮ್ ಜಾನವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ, ಜಿ.ವಿ	18.54	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
15		ಹಾವೇರಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಎಫ್.ಎಮ್.ಎಲ್ ಮಾದರಿಯ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಹೆಚ್.ವಿ.ಆರ್.02).	25.65	ಮೆ//ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ	15.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದೋಷನಿವಾರಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ದೋಷಗಳ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಖರ್ಚು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಮೆ
16		ಹಾವೇರಿ	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಹೆಚ್‌ವಿಆರ್‌01)	37.23	ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿಎಂಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	30.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17		ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್. ಮಾದರಿಯ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಆರ್‌ಎನ್‌ಆರ್‌02)	35.53	ಮೆ//ರಾಮ್ಪಿ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಜಿ.ವಿ.	22.3	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
18		ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್. ಮಾದರಿಯ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಆರ್‌ಎನ್‌ಆರ್‌02ಎ)	64.94	ಮೆ// ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿ.	65.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19		ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್. ಮಾದರಿಯ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಆರ್‌ಎನ್‌ಆರ್‌02ಬಿ)	8.4	ಮೆ// ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ	8.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಷನ್, ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಸ್ತರಣೆ (ಡಿಸ್ಪಿಕ್ಯೆ ಎ) ಹಾಗೂ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಜೆಆರ್‌02)	53.74	ಮೆ//ರಾಮ್ಪಿ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಜಿ.ವಿ.	18.11	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
21		ವಿಜಯಪುರ	2ಬಿ ಡಿಸ್ಪಿಕ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಎಎಲ್ ಮಾದರಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಜೆಆರ್‌02ಎ)	40.11	ಮೆ//ರಾಮ್ಪಿ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಜಿ.ವಿ.	16.23	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
22		ವಿಜಯಪುರ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಜೆಆರ್‌02ಬಿ).	26.93	ಮೆ//ಪಾಟೀಲ್ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	19.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23		ವಿಜಯಪುರ	ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಷನ್, ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಸ್ತರಣೆ (ಡಿಸ್ಪಿಕ್ಯೆ ಎ) ಹಾಗೂ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ - ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಜೆಆರ್‌02ಡಿ).	33.2	ಮೆ//ಪಿ.ಸಿ.ಸ್ಕೇಹಾಲ್ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	26.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಸಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಖರ್ಚು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿ)	ಪರ
24		ವಿಜಯಪುರ	2ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್ ಮಾದರಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ - ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-02ಬಿಜೆಆರ್02ಇ).	42.77	ಮೆ//ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್	43.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗೋಕಾಕ್	ಗೋಕಾಕ್ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-02ಜಿಕೆ01)	9.89	ಮೆ//ಹೈಕಾನ್ಸ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ).ಲಿ.	9.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26		ಗೋಕಾಕ್	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-04ಜಿಕೆ01)	17.87	ಮೆ//ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	19.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
27		ಗೋಕಾಕ್	ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಹಾಗೂ ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್ ಮಾದರಿಯ 8.7 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-02ಜಿಕೆ02)	24.9	ಮೆ//ಈಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂ.	23.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28		ನಿಪ್ಪಾಣಿ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-02ಎನ್‌ಪಿಎನ್‌01).	13.11	ಮೆ//ಟಾಪಿ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿ.	10.88	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
29		ನಿಪ್ಪಾಣಿ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-02ಎನ್‌ಪಿಎನ್‌01ಎ).	4.89	ಮೆ//ಆರ್ ಡಿ.ಕಿತ್ತೂರು	5.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
30		ನಿಪ್ಪಾಣಿ	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-04ಎನ್‌ಪಿಎನ್‌01)	19.66	ಮೆ//ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	21.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
31	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಹಾಗೂ 7.6 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್ ಮಾದರಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-02ಜೆಕೆ02)	21.91	ಮೆ//ಎಪಿಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	17.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ವರ
32	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ	ರಬಕವಿ-ಬಸಹಟ್ಟಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್ ಮಾದರಿಯ 9.2 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-02ಆರ್.ಬಿ.ಕೆ02).	42.64	ಮೆ//ಅಕ್ಕಾಟೆಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ (ಜೆವಿ)	43.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಒಳಚರಂಡಿ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಗರಸಭೆಯವರು ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
33		ಇಳಕಲ್	ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್ ಮಾದರಿ 8 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-02ಐಎಲ್.ಕೆ02).	35.87	ಮೆ//ಶ್ಯಾಮರಾಜು	2.65	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
34		ಇಳಕಲ್	ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್ ಮಾದರಿ 8 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-02ಐಎಲ್.ಕೆ02).	42.71	ಮೆ//ಯುಪಿಎಲ್ ಎನ್ಸಿರಾನ್‌ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.	36.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದೋಷನಿವಾರಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ದೋಷಗಳ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
35		ಇಳಕಲ್	24x7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-02ಐಎಲ್.ಕೆ01)	27.06	ಮೆ//ವಿಯೋಲಿಯಾ	18.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ಪತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
36		ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-02ಜಿಯುಬಿ02)	35.07	ಮೆ//ಕೋರಮೆಂಡಲ್	1.56	ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
37		ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ	ಸಂದೀಕೂರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 40 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-02ಜಿಯುಬಿ02ಎ).	47.3	ಮೆ//ಹೆಚ್‌ಎನ್‌ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	48.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38		ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಸ್ತರಣೆ - ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-03ಜಿಯುಬಿ02).	27.63	ಮೆ// ಪ್ರಗತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	35.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಖರ್ಚು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ವರ
39		ಶಹಬಾದ್	ಹೊಸ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುನ್ಸೂಪಣೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎಸ್‌ಬಿಡಿ01).	22.62	ಮೆ//ಶೇಖ್ ಮತ್ತು ಸುರಾ ಇಂಜಿನೀಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	27.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
40		ಶಹಬಾದ್	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಎಸ್‌ಬಿಡಿ01).	11.82	ಮೆ//ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಿ.	11.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
41	ಯಾದಗೀರ್	ಯಾದಗೀರ್	ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ವೈಜಿಆರ್‌01)	7.51	ಮೆ//ಪ್ರಗತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	6.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
42		ಯಾದಗೀರ್	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ವೈಜಿಆರ್‌01).	14.79	ಮೆ//ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಿ.	14.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
43		ಯಾದಗೀರ್	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-03ವೈಜಿಆರ್‌02)	25.14	ಮೆ//ಅಭಿರಾಮ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	4.07	ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಡಿಬಿ ನೆರವು ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
44	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್	ಹೊಸ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (02ಬಿಡಿಆರ್‌01)	28.03	ಮೆ//ಮೆಫಾ ಇಂಜಿನೀಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	27.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
45		ಬೀದರ್	ವಿತರಣಾ ಜಾಲ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಡಿಆರ್‌01ಎ)	27.58	ಮೆ//ಮೆಫಾ ಇಂಜಿನೀಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	27.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
46		ಬೀದರ್	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಬಿಡಿಆರ್‌01).	42.92	ಮೆ//ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಿ.	32.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
47		ಬೀದರ್	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಡಿಆರ್‌02).	39.8	ಮೆ// ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿ.	37.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಖರ್ಚು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಪ್ರಗತಿ
48		ಬೀದರ್	ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಸ್ತರಣೆ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-03ಬಿಡಿಆರ್02).	19.01	ಶ್ರೀ.ಗುರುನಾಥ್ ಕೊಲ್ಲೂರು	17.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
49		ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹೊಸ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-02ಬಿಎಸ್‌ಕೆ01)	24.48	ಮೆ//ಮೆಫಾ ಇಂಜಿನೀಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	25.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
50		ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	24x7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-04ಬಿಎಸ್‌ಕೆ01)	68.02	ಮೆ//ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಿ.	52.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
51	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-02ಬಿಎಲ್‌ವೈ01ಎ).	39.56	ಮೆ//ಎವಿಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುಧೀರ್ (ಜೆವಿ)	42.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
52		ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಆಲಿಪುರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗಣಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-02ಬಿಎಲ್‌ವೈ01ಬಿ).	38.09	ಮೆ//ಎವಿಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುಧೀರ್ (ಜೆವಿ)	46.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
53		ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಫೀಡರ್ ಮೈನ್, ವಿತರಣ ಜಾಲ, ಎಂ.ಬಿ.ಆರ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-02ಬಿಎಲ್‌ವೈ01ಸಿ).	31.32	ಮೆ//ಎಸ್‌ಎಂ‌ಸಿ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	32.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
54		ಬಳ್ಳಾರಿ	24x7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-04ಬಿಎಲ್‌ವೈ01).	68.77	ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿಎಂಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	49.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
55		ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೆಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್‌ಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ, ಕಾವಲುಗಾರರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು ಸಂಖ್ಯೆ 02ಬಿಎಲ್‌ವೈ01ಡಿ)	0.53	ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ	0.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
56		ಬಳ್ಳಾರಿ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು - ಮೋಕಾ ಹೆಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ತಡೆ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು ಸಂಖ್ಯೆ 02ಬಿಎಲ್‌ವೈ01ಇ)	0.58	ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ	0.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
57		ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಣೆ- ಟ್ರೆಂಚ್ ಲೇನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ 1067 ಎಂಎಂ ಎಂಎಸ್ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು 150 ಎಂಎಂ ಡಯಾ ಎಂಎಸ್ ಪೈಪ್ ರೈಲ್ವೇ ಲೈನ್ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಲಿಪುರ್ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರ 85.30 ಮೀ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು ಸಂಖ್ಯೆ 02ಬಿಎಲ್‌ವೈ01ಎಫ್)	1.74	ಮೆ//ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	1.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಖರ್ಚು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಪರ
58		ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾವಲುಗಾರರ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು ಸಂಖ್ಯೆ 02ಬಿಎಲ್‌ವೈ01ಜಿ)	0.55	ಮೆ//ಎಂ.ರವೀಂದ್ರ ನಾಥ್	0.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
59		ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-01ಹೆಚ್‌ಪಿಟಿ01).	15.64	ಮೆ//ಸಾಯಿ ಸುಧೀರ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	15.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
60		ಹೊಸಪೇಟೆ	24x7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-04ಹೆಚ್‌ಪಿಟಿ01)	46.01	ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿಎಂಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	44.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
61		ಹೊಸಪೇಟೆ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ - 146 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲದ ಮೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ, ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ ಹಾಗೂ 1.75 ಕಿ.ಮೀ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-01ಹೆಚ್‌ಪಿಟಿ02ಎ).	29.43	ಮೆ//ಶ್ಯಾಮರಾಜು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈ.ಲಿ.	20.71	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
62		ಹೊಸಪೇಟೆ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ - 27 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಎಸ್‌ಪಿ ಮಾದರಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 2 ವೆಟ್ ವೆಲ್, ಪಂಪಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-01ಹೆಚ್‌ಪಿಟಿ02ಬಿ).	21.05	ಮೆ//ಶ್ಯಾಮರಾಜು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈ.ಲಿ.	23.7	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
63	ಕೊಪ್ಪಳ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-01ಹೆಚ್‌ಪಿಟಿ02ಸಿ).	11.18	ಮೆ//ಕೃಷ್ಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	11.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
64		ಕೊಪ್ಪಳ	ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸುವಿಕೆ, ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್ ಮಾದರಿ 8 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಭಂದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-02ಕೆಪಿಎಲ್‌02).	32.22	ಮೆ//ಜಿಎಸ್‌ಜೆ ಅರಮಿಂದ್ ಲಿ.	21.73	ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಡಿಬಿ ನೆರವು ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
65	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ರಾಂಪುರ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-01ಆರ್‌ಸಿಆರ್‌01).	14.2	ಮೆ//ಸಾಯಿ ಸುಧೀರ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	14.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
66		ರಾಯಚೂರು	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-01ಆರ್‌ಸಿಆರ್‌02)	39.81	ಮೆ//ಕೋರಮಂಡಲ್	2.96	ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಬರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಪರಿಶೀಲನೆ
67		ರಾಯಚೂರು	ಹೊಸೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ 68 ಕಿ.ಮಿ ಮತ್ತು 8 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-02ಆರ್‌ಸಿಆರ್‌02).	83.66	ಮೆ//ಸ್ಪೆಸಿಕ್ - ಅಕ್ವಾಟೆಕ್ ಜಿ.ವಿ	86.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
68		ರಾಯಚೂರು	ಎಕ್ಲಾಸ್‌ಪುರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ 64 ಕಿ.ಮಿ ಮತ್ತು 20 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್ ಮಾದರಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-04ಆರ್‌ಸಿಆರ್‌02).		ಮೆ//ಸ್ಪೆಸಿಕ್ - ಅಕ್ವಾಟೆಕ್ ಜಿ.ವಿ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
69		ರಾಯಚೂರು	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-04ಆರ್‌ಸಿಆರ್‌01)	79.93	ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿಎಂಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	66.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
70		ಸಿಂಧನೂರು	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (04ಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿ01)	80.66	ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿಎಂಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	78.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
71		ಸಿಂಧನೂರು	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-03ಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿ02)	55.75	ಮೆ//ಯುಪಿಎಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.	54.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
72		ಸಿಂಧನೂರು	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ.ಕೇಜು-02ಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿ.06)	1.73	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ	1.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಖರ್ಚು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಷರ
73	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಕಚ್ಚಾ ನೀರು ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 58 ಕಿ.ಮಿಗಳ ವಿತರಣ ಜಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಸಿಆರ್ಎನ್01).	11.07	ಮೆ//ಸುಪ್ರಧ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	11.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
74		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಸಿಆರ್ಎನ್01ಎ).	4.31	ಮೆ//ಸುಪ್ರಧ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	4.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
75		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 9.0 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ಎಫ್‌ಎಎಲ್ ಮಾದರಿಯ ಎಸ್‌ಟಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಸಿಆರ್ಎನ್02).	26.76	ಮೆ//ಜಿಎಸ್‌ಜೆ ಅರವಿಂದ್ (ಜೆವಿ) ಲಿ.	29.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 241ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ 4

ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ - ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಲಯ ಸುಧಾರಣಾ

ಯೋಜನೆ - (ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯು ಎಎಸ್‌ಐಪಿ)

ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಅವಧಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು

ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕ್ವಿಮಿಪ್)

ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗೆಯಲಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸಹ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಅಗೆದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಏಷ್ಯಿಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ

ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಎನ್‌ಕೆಯುಎಸ್‌ಐಪಿ)

ಎನ್‌ಕೆಯುಎಸ್‌ಐಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ವಿಜಯಪುರ, ಇಳಕಲ್ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ನಗರಗಳ ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಯಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುವಂತೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೊತ್ತವು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಖರ್ಚಾದ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ ನಿಖರವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ವಿವರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ (ಕೆಎಂಆರ್‌ಪಿ)

ಕೆಎಂಆರ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗೆಯಲಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸಹ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಅಗೆದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯ ರಿಪೇರಿ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

ಕ್ರ. ಸ.	ಯೋಜನಾ ಪಟ್ಟಣ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ
1.	ತಿಪಟೂರು	ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ	ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಲೇ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ, ನಗರಸಭೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2.	ಹಳಿಯಾಳ	ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು	50,81,269/-

3.	ಹರಿಹರ	ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ	9,28,61,819/-
4.	ನಂಜನಗೂ ಡು	ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು	98,38,993/-
5.	ಹುಮ್ಮಾಬಾ ದ್	ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ	5,24,012/-
6.	ಮಾಗಡಿ	ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು	96,08,185/-
7.	ಭದ್ರಾವತಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ	8,91,857/-
8.	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು	4,31,61,188/-

ಅನುಬಂಧ - 5

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿರುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುರಿತು ಬರೆದಿರುವ ದೂರುಗಳ ವಿವರ:

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ	ನಗರ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು	ಒಳಚರಂಡಿ	ಒಟ್ಟು ದೂರು	ವರಾ
1	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	1		1	ದೂರು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ.
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ	--	1	1	ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ದೂರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
3	ಕುಂದಾಪುರ	--	1	1	ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರಿಂದ ದೂರು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
4	ಕೋಲಾರ	-	1	1	ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
5	ಕೋಲಾರ, ಮಾಲೂರು, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಹಾಗೂ 45 ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ	1	-	1	ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
6	ಗಂಗಾವತಿ	2	-	2	2 ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	-	1	1	ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮತ್ತು ದೂರಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರಣ ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಹಿಂಬರಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
8	ರಾಯಚೂರು	1	2	3	2 ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂಬರಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 1 ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪಾಸಣಾ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇವರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
9	ತುಮಕೂರು ನಗರ	1	-	1	
10	ತುರುವೇಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣ	-	1	1	
11	ಹೊಸಕೋಟೆ	-	1	1	